

附件 1：

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		西山永定河文化带绿道（丰台段）项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区园林绿化局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总	3000	3000	225.42531	10	7.51%	0.75
		其中：当年 财政拨款	3000	3000	225.42531	—	7.51%	—
		上年 结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	取得项目建议书（代可行性研究报告）的批复，完成初步设计概算的编制并报送市发改委进行审核。启动勘察、设计、项目全过程管理招标工作。				取得项目建议书（代可行性研究报告）的批复，完成初步设计概算的编制并报送市发改委进行审核。完成勘察、设计、项目全过程管理招标工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	20	20				
		质量指标	15	15				
		时效指标	10	10				
	效益指标	经济效益指标	10	10				
		社会效益指标	10	10				
		生态效益指标	5	5				
		可持续影响指标	5	5				
	成本指标	经济成本指标	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10				
总分			100	90.75				