

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称		2024 年人防公益化利用项目							
主管部门		平安建设办			实施单位	平安建设办			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	19.2	19.2	19.2	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	19.2			—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据北京市丰台区国防动员办公室印发的《关于进一步加快人防工程兼作应急避难场所建设的通知》，按照区国防动员办的要求，在槐顺路 2 号院 5 号楼（京粮悦谷东区）建设人防工程，面积 1140.45 平方米。				完成在槐顺路 2 号院 5 号楼（京粮悦谷东区）建设人防工程，面积 1140.45 平方米。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	在京粮悦谷东区建设 人防工程，面积 1140.45 平方米。		19.2 万	19.2 万	20	20	
		质量指标	满足战时人员疏散与 掩蔽，创建良好的生 存环境，保护人民群 众生命和财产安全				10	10	
		时效指标	按期完成建设				10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	满足战时人员疏散与 掩蔽，创建良好的生 存环境，保护人民群 众生命和财产安全				10	8	
		社会效益 指标	在自然灾害和突发公 共事件发生时为民众 提供临时性安全避难 场所				10	8	

		可持续影响指标	在自然灾害和突发公共事件发生时为民众提供临时性安全避难场所			10	9	
	成本指标	经济成本指标	开展资金评审，控制资金使用			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度不低于 90%			10	8	
总分						100	93	