

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年南苑街道边界环境景观优化项目						
主管部门		城乡管理办公室			实施单位	南苑街道		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	23.09067	23.09067	23.09067	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	23.09067	23.09067	23.09067	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目建设将提升丰台区边界的景观形象，营造高品质的居民生活环境，展示地域的独特历史文化，释放地区的产业发展潜力。				营造高品质的居民生活环境，展示地域的独特历史文化，释放地区的产业发展潜力。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	项目主要分布于团河 路及槐房西路沿线，项 目范围为 42732 m²。	完成	达到预期 目标	10	10	
		质量指标	对南苑街道区界沿线区域、围墙、 设施节点等开展参与式规划设计。 通过环境更新提升，促进产业发 展，营造丰台崭新形象。	完成	达到预期 目标	10	10	
		时效指标	计划 12 月下旬进场 施工，争取 2025 年 8 月完成全部工程	完成	达到预期 目标	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	改造后使边界整体环 境秩序得到提升	完成	达到预期 目标	10	9	
		社会效益 指标	环境秩序持续改善， 居民满意度大幅提升	完成	达到预期 目标	10	9	
	成本指 标	经济成本 指标	控制在预算数内	完成	达到预 期目标	20	19	

	满意度 指标	服务对象 满意度标	受益人员满意度 100%	居民满 意度达 到 90% 以上	好评率 达 98%	20	18	
总分						100	95	