

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年创建靓丽街巷暨背街小巷整治提升（项目资金）						
主管部门		城乡管理办公室			实施单位	丰台街道办事处		
项目负责人		万鹏			联系电话	1760699721		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	46.278851	46.278851	46.278851	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	46.278851	46.278851	46.278851	—	100%	—
		上年结 转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步改善群众周边环境，提高城乡环境管理精细化水平，依据北京市城市管理委员会《深入推进背街小巷环境精细化治理三年（2023—2025 年）行动方案》（京管发〔2023〕5 号）和《丰台区 2023 年背街小巷环境精细化治理工作方案》要求，完成辖区背街小巷环境精细化整治任务。				2023 年创建靓丽街巷暨背街小巷整治提升（项目资金）用于大街农行南侧路、五小南侧路路面墙面的整治。改善了村民居住环境，提升了村民幸福感，增强了凝聚力。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	2 条背街小巷环境精 细化整治任务	2 条	2 条	20	20	
		质量指标	路面质量情况	完好	完好	5	5	
			墙面质量情况	完好	完好	5	5	
			排水质量情况	完好	完好	5	5	
			时效指标	工期内完成任务	完成	完成	10	10
		社会效益 指标	对市容环境卫生秩序 治理	良好	良好	15	15	
		生态效益 指标	道路环境卫生良好	良好	良好	10	10	
		可持续影 响指标	市容环境卫生秩序良 好	良好	良好	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	居民对环境的满意度	>90%	>90%	20	20	
总分						100	100	

