

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称		大红门南路（南苑北里小区西门周边）环境综合整治项目						
主管部门		北京市丰台区人民政府和义街道办事处		实施单位	北京市丰台区人民政府和义街道办事处			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	46.519553	46.519553	46.519553	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	46.519553	46.519553	46.519553	—	—	—
		上年结转 资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对大红门南路南苑北里小区西门周边部分开展环境综合整治，保障居民出行安全。主要整治内容包括电缆改造、路面硬化、绿化带整治等。				通过对大红门南路南苑北里小区西门周边部分开展环境综合整治，完成电缆改造、绿化带整治等，保障居民出行安全。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	电缆改造数量	2 根	2 根	10	10	
			防冲撞设施数量	9 套	9 套	10	10	
			路面铺设面积	285 平方米	285 平方米	10	10	
		质量指标	工程合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	预计支出时间	≤12 月	≤12 月	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	保障居民出行 安全	完成预期指 标	完成预期 指标	20	17	效益指标量 化不足；建 议根据项目 实际细化量 化指标。
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	居民投诉	不超过 5 件	0	10	10	
	总分					100	97	