

项目号：78

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		一刻钟无障碍便民服务圈						
主管部门		六里桥街道办事处			实施单位	六里桥街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		5.7414 62	5.741462	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		5.7414 62	5.741462	—	82%	—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年确定的西局欣园“一刻钟无障碍便民 服务圈”，原有部分无障碍设施历经 3 年逐渐老 化，适配度降低。经区残联相关部门现场调研察 看，建议对该区域内无障碍设施进行整修升级。				共完成 26 个点位建设升级或增加设 施，验收合格。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	建设一个无障 碍便民 服务圈	1	1	25	25	
		质量指标	设施整 改	便利出行	便利出行	10	10	
		时效指标	2024 年 9 月	按时完成	按时完成	10	8	筹划时间较 长，建设过程 时间余量不 足。
	效益指 标	社会效益 指标	方便残 疾人出 行	完成	完成	20	20	

		可持续影响指标	便利残疾人及群众	长期	长期	10	10	
	成本指标	经济成本指标	指标控制	57414.62	57414.62	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	大于 90%。	95%	10	10	
	总分					100	98	优