

项目号：109

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年人防公益化利用项目						
主管部门		北京市丰台区人民政府六里桥街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府六里桥街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.2000	19.2000	19.2000	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	19.2000	19.2000	19.2000				
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了开展区国动办“疏解整治促提升”专项行动，组织应急场避难场所建设，对六里桥街道莲香园社区风荷曲苑小区3号楼地下人防工程改造，根据要求完成人民防空应急避难场所改造，加强完善辖区人防工程疏解整治促进后期再利用，为居民群众创建环境干净、分区完善、管理制度规范、应急避难设备设施齐全的人防空间避难场所，如突发紧急情况为居民提供安全应急避难场所。				按要求完成改造项目，符合验收标准，建立辖区人防工程改造样例，为居民创建环境、空间、制度均达标的人防工程应急避难场所，如遇突发情况为居民提供安全应急避难场所			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	风荷曲苑3号楼地下人防工程	1个	1个	20	20	
		质量指标	达到市、区等上级部门和街道工委、办事处对该项业务的质量要求标准，符合工程验收标准	>90%	>90%	20	20	
		时效指标	项目现场施工完成进度	9月份 >96%	9月份	10	9	由于时间进度影响
	效益指 标	社会效益 指标	为居民创建环境、空间、制度均达标的人防工程应急避难场所，如遇突发情况为居民提供安全应急避难场所	定性 (优良 中低 差)	优	10	10	
		可持续影 响指标	建立辖区人防工程改造样例，增建人防工程应急避难场所	定性（优 良中低 差）	优	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	控制在预算额度内	≤100%	≤100	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	群众满意度	>90%	>90	10	9	由于时间进度影响

总分	100	98	优
----	-----	----	---