

项目号: 113

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年民生实事及基层建设-金家村和靛厂五队平房区安装消防栓系统工程						
主管部门		北京市丰台区人民政府六里桥街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府六里桥街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60.82692 6	60.82692 6	60.82692 6	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	60.82692 6	60.82692 6	60.82692 6			
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我辖区金家村和靛厂村五队平房区，由于历史原因，该区域无消防栓系统设施，有极大道安全隐患。为金家村和靛厂五队平房区新增消防栓系统设施，项目新做室外地上消防栓 14 套，包括铺设电缆、消防栓钢管、室外消防栓、水泵、泵房、水箱等项目建设。为平房区提供应急消防水源，保障广大居民生命财产安全。				通过为金家村和靛厂五队平房区新增消防栓系统设施，为平房区提供应急消防水源，保障广大居民生命财产安全。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	消防栓铺设数量	=14 套	=14 套	20	20	
		质量指标	工程合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	工程完成进度	12 月份 >96%	11 月份	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	金家村和靛厂五队平房区新增消防栓系统设施，为平房区提供应急消防水源，保障广大居民生命财产安全。	定性 (优良 中低 差)	优	10	10	
		可持续影 响指标	为平房区提供应急消防水源，保障广大居民生命财产安全。	定性（优 良中低 差）	优	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	控制在预算额度内	≤100%	≤100	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度标	群众满意度	>91%	>91	10	10		
总分						100	100	优

