

项目号：26

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		万丰路绿化隔离带整治提升工程						
主管部门		北京市丰台区六里桥街道办事处			实施单位	北京市丰台区六里桥街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额		170.701045	170.701045	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		170.701045	170.701045	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我辖区万丰路绿化隔离带及内部设施长时间失管，隔离带内设施部分损坏无法使用，绿植斑秃、枯死，道路景观环境亟需提升整改，现需对万丰路绿化隔离带进行修整后移交区园林局养护。				完成万丰路绿化隔离带绿地进行修整后移交区园林局养护。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造场地面积数	7800 m²	7800 m²	20	20	
		质量指标	改造提升达标率	此项目采取了严格的制度规范，严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成。	此项目采取了严格的制度规范，严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成。	10	10	
		时效指标	资金支出进度	2024 年 12 月	2024 年 12 月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施产生的社会综合效益	通过对万丰路隔离带进一步提升，保障周边居民环境和生活质量得到提升。	通过对万丰路隔离带进一步提升，保障周边居民环境和生活质量得到提升。	20	15	需对此处进行日常维护工作

		可持续影响指标	项目实施带来的可持续影响	加大巡查、维护力度	加大巡查、维护力度	10	9	需加大宣传及设施维护、检查
	成本指标	经济成本指标	控制在预算额度内	170.701045 万元	170.701045 万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90%以上	90%	10	8	走访了解
总分							92	优