

附件 2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000003214966-2024 年丰台区铁路沿线绿化提升项目							
主管部门		五里店街道办事处			实施单位		五里店街道办事处		
项目资金 (万元)			年初 预算	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		26. 029331	26. 029331	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	打造以绿色、健康、共享为主题的活力绿洲健康公园，规划设置有健身步道、体育活动区、文化休闲区、生态隔离带等，使得铁路沿线整体绿化提升、为周边居民增添生活色彩和幸福空间				完成了测绘、设计、造价、评审等工作，公开招标确定了施工单位。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进 措施
	产出指 标	数量指标	西道口 20000 平方米				20	20	
		质量指标	完成项目设计招标前期工作		100%	100%	10	10	
		时效指标	2024 年底前完成		2024 年	2024 年	10	9	
	经济成 本指标	成本指标	按照街道财务要求落实率		100%	100%	10	10	
	效益指 标	生态效益 指标	提升辖区环境面貌		100%	100%	30	29	项目实施需要时间
	满意度 指标	服务对象 满意度标	辖区居民对辖区环境的认可度		100%	100%	10	8	项目效果需要持续性
总分						100	96		