

编号：46

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		京港澳高速（小井段）北侧林地提升工程项目						
主管部门		北京市丰台区人民政府六里桥街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府六里桥街道办事处		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额		410.4810 56	410.481056	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		410.4810 56	410.481056	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目绿地内存在多处废旧围栏、围墙，影响城市市容及绿地联通，植物景观缺乏层次，基础设施功能不全，品质较差，项目内绿道年久失修，存在安全隐患。通过改造提升，拆除围栏挡墙,升级游径体系,补充功能设施,丰富地被植物，提升界面形象，实现丰台区“一廊”周边绿化美化要求，给周边居民出行、休憩创造良好的环境。				完成了改造提升，实现丰台区“一廊”周边绿化美化工作，给周边居民出行、休憩创造良好的环境。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改 进 措施	
	产出指 标	数量指标			10	10		
		质量指标			20	18	严格工程质量关	
		时效指标			10	10		
	效益指 标	社会效益 指标			30	28	严格改造和理性性	
	成本指 标	经济成本指标			10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度标			10	8	调查不全面	
总分					100	94		