

附件 1

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		丰台区黄土岗灌渠刘庄子倒虹吸疏堵项目						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区河道管理一所		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	184.86896		184.86896	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	184.86896		184.86896	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本工程的实施，对倒虹吸管及污水收集池内堵塞进行疏通，提升河道行洪排水能力，减小污水排入河道对河道水质及周边环境的影响。主要建设内容包括：倒虹吸管疏堵4处，总长度207m。污水收集池沉积物清理7处，清理污水收集池面积总计681.5㎡。河道护砌长度297.1m。新建污水管线长度318.5m，新建污水检查井3座。				项目建设完成，并顺利投入使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值		得分	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标			30		30	
		质量指标			10		10	
		时效指标			10		10	
	效益指标	社会效益指标			20		20	
	成本指标	经济成本指标			10		10	
	满意度指标	服务对象满意度标			10		10	
总分					100		100	