

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		丰台区丰台花园节水主题公园建设项目						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区节约用水办公室		
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	653.8575 89 万元	653.8575 89 万元	653.56270 6 万元	10	99.95%	9.99
		其中：当年财 政拨款	132.7241 47 万元	132.7241 47 万元	132.72414 7 万元	—	100%	—
		上年结 转资金	521.1334 42 万元	521.1334 42 万元	520.83855 9 万元	—	99.94%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展丰台区丰台花园节水主题公园建设工作，项目具体实施内容：丰台花园节水主题公园建设项目主要包含：中水管道新建、雨水调蓄池改建，节水植被更换、人工湖水体净化、自动灌溉监测设备、自动灌溉管理平台、展示宣传等。通过新建中水管道和信息化项目建设，达到有效节水、降低用水成本、提高水资源利用效率及经济效益，对丰台区节水工作具有极大促进作用。				雨水调蓄池改建因未通过事前绩效评估未实施，其他均已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			40	40		
		质量指标			10	10		
		时效指标			10	10		
	效益指标	经济效益指标			5	5		
		社会效益指标			5	5		
		生态效益指标			10	10		
成本指标	经济成本指标			10	10			
总分					100	99.99		