

附件 1：

丰台区政策支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		丰台区河西截污沟生态改造项目（蟒牛河及佃起河）						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区河道管理二所		
项目负责人		张灵贵			联系电话	83896366		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	121.45	121.45	121.45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	121.45	121.45	121.45	—	100%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	蟒牛河截污沟拆除 4508m，种植土回填 2100 m3，挺水植物种植 4200 m²，生态袋固土 4200 m²；佃起河截污沟新建防渗层 105m。				通过此次拆除截污沟并进行生态修复,实现了削减污水溢流污染河道,改善流域生态环境。保障蟒牛河、佃起河水质全年平均稳定达到水质断面考核标准要求。			
绩效指标	一级指标		二级指标			分值	得分	偏差原因
	产出指标		数量指标			15	15	
			质量指标			25	25	
			时效指标			20	20	
			成本指标			10	10	
			效益指标			10	10	
	满意度指标		服务对象满意度			10	10	
总分						100	100	