

附件 1

(2025 年度)

项目名称		丰台区 2022 年小微绿地建设工程项目资金						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区园林绿化局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		337.7616 27	337.76162 7	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款		337.7616 27	337.76162 7	—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目结算评审，拨付工程尾款。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施			
	产出指标	数量指标	15	15				
		质量指标	20	20				
		时效指标	20	15	决算后资金下达时间过长			
	效益指标	经济效益 指标	5	5				
		社会效益 指标	5	5				
		环境效益 指标	5	5				
		可持续影响指标	5	5				
	成本指标	经济成本指标	10	10				
	满意度 指标	服务对象满意度 标	5	5				
总分			100	95				