

附件 1：

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		社区服务空间开放式建设项目（2025 年社会建设市级经费）						
主管部门		北京市丰台区人民政府太平桥街道办事处			实施单位	社区建设办公室		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	19.52934 3	19.52934 3	19.52934 3	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	19.52934 3	19.52934 3	19.52934 3	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照开放式空间建设要求，进一步提升基层社会工作服务质量和基层治理现代化水平，完成 1 个社区村办公服务用房开放式空间建设。				按照开放式空间建设要求，进一步提升基层社会工作服务质量和基层治理现代化水平，完成莲花池社区办公服务用房开放式空间建设。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析 及改进 措施	
	产出指 标	数量指标			20	20		
		质量指标			40	40		
		时效指标			10	10		
	效益指 标	经济效益 指标			20	20		
总分					100	100		