

附件 1：

项目支出绩效自评表  
(2025 年度)

|              |                                                                                                                 |       |             |                         |                 |      |                                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------------------|-----------------|------|----------------------------------------------------------|
| 项目名称         | 11010624T0000002879528-2022 年老旧小区综合整治完善类项目                                                                      |       |             |                         |                 |      |                                                          |
| 主管部门         | 北京市丰台区人民政府                                                                                                      |       |             | 实施单位                    | 丰台区人民政府玉泉营街道办事处 |      |                                                          |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                 | 年初预算数 | 全年预算数       | 全年执行数                   | 分值              | 执行率  | 得分                                                       |
|              | 年度资金总额                                                                                                          |       | 1280.711834 | 1280.711834             | 10              | 100% | 10                                                       |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                       |       | 1280.711834 | 1280.711834             | —               |      | —                                                        |
|              | 上年结转资金                                                                                                          |       |             |                         | —               |      | —                                                        |
|              | 其他资金                                                                                                            |       |             |                         | —               |      | —                                                        |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                            |       |             | 实际完成情况                  |                 |      |                                                          |
|              | 玉泉营街道 2022 年完善类老旧小区改造工程位于万柳园小区，涉及 33 栋单体、改造住宅总建筑面积 84738.05 平方米，整治内容包括楼内上下水改造、小区环境整治等。预计 2024 年年底开工，2025 年年内完工。 |       |             | 项目尚未完成，预计 2026 年 5 月完成。 |                 |      |                                                          |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                            | 二级指标  |             |                         | 分值              | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                                              |
|              | 产出指标                                                                                                            | 数量指标  |             |                         | 15              | 15   |                                                          |
|              |                                                                                                                 | 质量指标  |             |                         | 15              | 14   | 质量指标量化不足，科学合理性不足。加强指标设置学习，合理设置指标。项目尚未完成，预计 2026 年 5 月完成。 |
|              |                                                                                                                 | 时效指标  |             |                         | 15              | 14   | 项目尚未完成，预计 2026 年 5 月完成。                                  |

|  |       |           |     |      |                                                                    |
|--|-------|-----------|-----|------|--------------------------------------------------------------------|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |     |      |                                                                    |
|  |       | 社会效益指标    | 20  | 19   | 指标内容体现的更多是工作内容而非效益效果，合理性不足。加强指标设置学习，合理设置指标。项目尚未完成，预计 2026 年 5 月完成。 |
|  |       | 生态效益指标    |     |      |                                                                    |
|  |       | 可持续影响指标   |     |      |                                                                    |
|  | 成本指标  | 经济成本指标    | 10  | 10   |                                                                    |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 15  | 14.5 | 项目尚未完成，预计 2026 年 5 月完成。                                            |
|  | 总分    |           | 100 | 96.5 |                                                                    |