

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2022 年背街小巷环境精细化整治项目尾款						
主管部门		丰台街道办事处城乡管理办公室			实施单位	丰台街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	64. 390664	64. 390664	64. 390664	10	100%	10
		其中: 当年财政 拨款	64. 390664	64. 390664	64. 390664	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步改善群众身边环境，提高城乡环境管理精细化水平，依据北京市城市管理委员会《深入推进背街小巷环境精细化治理三年（2023—2025 年）行动方案》（京管发〔2023〕5 号）和《丰台区 2023 年背街小巷环境精细化治理工作方案》要求，完成辖区背街小巷环境精细化整治任务。				2022 年背街小巷环境精细化整治项目尾款用于兴隆中街、东大街社区卫生服务站门前路、盛鑫家园、前泥洼路路面墙面的整治。改善了村民居住环境，提升了村民幸福感，增强了凝聚力。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	4 条背街小巷环境精 细化整治任务	4 条	4 条	20	20	
		质量指标	路面质量情况	完好	完好	5	5	
			墙面质量情况	完好	完好	5	5	
			排水质量情况	完好	完好	5	5	
		时效指标	工期内完成任务	完成	完成	10	10	
		社会效益 指标	对市容环境卫生秩序 治理	良好	良好	15	15	
		生态效益 指标	道路环境卫生良好	良好	良好	10	10	
		可持续影 响指标	市容环境卫生秩序良 好	良好	良好	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	居民对环境的满意度	>90%	>90%	20	20	
总分					100	100		