

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称		2021 年度老旧小区完善类改造项目							
主管部门		城乡办			实施单位	南苑街道			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		160.394224	160.394224	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款		160.394224	160.394224	—	100%	—	
		上年结转 资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《丰台区 2021 年老旧小区改造工作方案》要求，通过整 治改造使老旧小区达到功能完善、环境优美、节能环保、适宜 人居的目的。				通过架空线入地、楼本体改造、环境综合 整治提升、电梯专项改造。改善居民居住 环境，提升居民幸福指数，使小区环境卫 生面貌得到改善。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	改造老旧小区		改造老 旧小区	达 到 预 期目标	10	10	
		质量指标	达到工程验收标准		验收合 格率 100 %	达 到 预 期目标	10	10	
		时效指标	按实施进度，按时完成		按 实 施 进 度，按 时 完 成	项 目 实 施 时 间 与 计 划 的 一 致 性	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	通过整治改造使老旧 小区达到功能完善、环 境优美、节能环保、适 宜人居的目的		完成	达到预 期目标	10	10	
		社会效益 指标	通过治理能够改善居 民居住环境，有利于社 区稳定		完成	达到预 期目标	10	9	

	成本指标	经济成本指标	控制在预算数内	完成	达到预期目标	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度标	受益人员满意度 100%	居民满意度达到 90% 以上	好评率达 98%	20	18	
总分						100	96	