

(2023 年度)

项目名称		丰台区功能区声环境质量监测站基础建设							
主管部门		北京市丰台区生态环境局			实施单位		北京市丰台区生态环境局		
项目负责人		张劲			联系电话		83368558		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	24.971582	24.971582	24.971582	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	24.971582	24.971582	24.971582	10	100%	10	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成丰台区国、市控功能区声环境质量监测站（点）的“三通一平”（通电、通讯、通路、地面平整）基础建设工作。				2023年11月已全部完成丰台区国、市控功能区声环境质量监测站（点）的“三通一平”（通电、通讯、通路、地面平整）基础建设工作。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	国、市控功能区声环 境质量监测站（点）		4 点位	4	10	10	
		质量指标	质量验收合格率		100%	100%	10	10	
			运营维护期		1 年	1 年	10	10	
		进度指标	工程建设期		1 个月	1.5 个 月	10	8	冬季施工，为 保证混凝土 强度，干燥时 间延长，市级 设备到位进 度拖后。
			设备安装完成度		100%	50%	10	5	
		成本指标	在预算范围内完成项 目		≤ 24.971 582 万 元	≤ 24.971 582 万 元	10	10	
	效益指 标	生态效益 指标	功能区噪声达标率≥ 85%		4 点位	2 点位	10	10	市控 2 点位 监测设备截 止 23 年底尚 未安装到位。
		可持续影 响指标	使用年限		≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	政府满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	93		