

项目号: 114

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年民生实事及基层建设-西府玉苑小区电动自行车棚						
主管部门		北京市丰台区人民政府六里桥街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府六里桥街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.409527	7.409527	7.409527	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	7.409527	7.409527	7.409527			
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	六里桥街道西府玉苑小区电动自行车居多，自行车棚远远不能满足居民诉求现象,给居民生活带来不便,经会议研究决定对六里桥街道西府玉苑小区新建车棚一处，给居民生活创造良好环境。				对六里桥街道西府玉苑小区电动自行车棚,使居民生活环境得到改善。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	电动车棚改造面积数	>120 平米	>120 平米	20	20	
		质量指标	工程合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	工程完成进度	12 月份 >96%	11 月份	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	便民利民，让生活更 安心	定性 (优良 中低 差)	优	10	10	
		可持续影 响指标	规范电动车停放，营 造人认收规的好氛围	定性（优 良中低 差）	优	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	控制在预算额度内	≤100%	≤100	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度标	群众满意度	>91%	>91	10	10		
总分						100	100	优