

附件 1：

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		11010625T000003301288-2024 年度老旧小区完善类改造项目						
主管部门		北京市丰台区人民政府			实施单位	丰台区人民政府玉泉营街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		838.8084 9	838.8084 9	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		838.8084 9	838.8084 9	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	玉泉营街道 2022 年完善类老旧小区改造工程位于万柳园小区，涉及 33 栋单体、改造住宅总建筑面积 84738.05 平方米，整治内容包括楼内上下水改造、小区环境整治等。预计 2024 年年底开工，2025 年年内完工。				项目尚未完成，预计 2026 年 9 月份结束			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指 标	数量指标	15	14.5	项目尚未完成，预计 2026 年 9 月份结束			
		质量指标	15	14	质量指标量化不足，科学合理性不足。加强指标设置学习，合理设置指标，项目尚未完成，预计 2026 年 9 月份结束			
		时效指标	15	14.5	项目尚未完成，预计 2026 年 9 月份结束			
	效益指 标	经济效益指标						

		社会效益指标	20	19	指标内容体现的更多是工作内容而非效益效果，合理性不足。加强指标设置学习，合理设置指标
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	成本指标	经济成本指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	10	9.5	项目尚未完成，预计 2026 年 9 月份结束
总分			100	96.5	