

附件 1：

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		11010625T000003506870-2023 年创建靓丽街巷暨背街小巷环境精细化治理项目资金					
主管部门		北京市丰台区人民政府		实施单位	丰台区人民政府玉泉营街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资 金总额	67.6	63.794807	63.794807	10	100%	10
	其中： 当年财 政 拨款	67.6	63.794807	63.794807	—		—
	上年结 转资金				—		—
	其他 资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据区城管委的工作安排，对玉泉营街道辖区内三条背街小巷进行环境精细化整治提升，按照“十无五好”治理标准要求，使用整治资金费用。			通过项目开展，对玉泉营街道辖区内三条背街小巷进行了环境精细化整治提升，提升辖区环境质量。			
绩效 指标	一级 指 标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标			15	15	
		质量指标			15	14	质量指标考核标准不明确，量化程度不足，科学合理性不足。加强指标设置学习，合理设置指标
		时效指标			15	14	指标 2024 年内支付合理性不足。加强指标设置学习，合理设置指标

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	20	19	指标内容体现的更多是工作内容而非效益效果，合理性不足。加强指标设置学习，合理设置指标
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	成本指标	经济成本指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	9	未明确满意度调查对象，指标设置不合理。加强指标设置学习，合理设置指标
总分			100	96	