

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2021 年度老旧小区完善类改造项目						
主管部门		北京市丰台区人民政府太平桥街道办事处			实施单位	城乡管理办公室		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	815.6068 91	815.6068 91	815.60689 1	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	815.6068 91	815.6068 91	815.60689 1	10	100%	10
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据老旧小区综合整治方案和工作计划，完成 2021 年度老旧小区改善类改造项目。我街道涉及 5 个老旧小区，26 栋楼，改造面积 149425 平方米，申请资金 33236806.9 元，其中设计费和预算编制费 849138.39 元，其他经费 32387668.51 元。有效改善老旧小区人居环境，提高居民满意度。				有效改善 5 个老旧小区，共 26 栋楼的人居环境，提高居民满意度。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	老旧小区数量	5 个	5 个	15	15	
			改造楼栋数	26 个	26 个	15	15	
			改造面积	149425 平方米	149425 平方米	10	10	
		时效指标	年内完成	不超过 12 个月	不超过 12 个 月	10	10	
		社会效益 指标	改善老旧小区人 居环境	有效改善	有效改 善	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	设计费和预算编 制费：	不超过 815.6068 91	不超过 815.60 6891	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	小区居民满意度	满意度提 高	满意度 提高	10	10	
总分						100	100	