

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2021 年度老旧小区完善类改造项目						
主管部门		丰台区人民政府五里店街道办事处			实施单位	城市管理办公室		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	918.737 605	918.737 605	918.7376 05	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款				—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进辖区老旧小区完善类改造工作，切实改善居民居住条件，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感目标。				推进辖区 9 个点位老旧小区综合整治工作，面积共计 313909.24 平方米。预算资金按照完善类改造内容及丰台区老旧小区综合整治指挥部办公室出具的单方造价控制指标进行实施。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			10	10		
		质量指标			10	10		
		时效指标			10	10		
	效益指标	社会效益指标			20	20		
		生态效益指标			10	10		
		可持续影响指标			10	10		
	成本指标	经济成本指标			10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标			10	10	施工过程中产生噪音等对居民生活造成不便		
总分					100	98		